

отпр. 11.03.2020
исход. оригинал

АКТ об исполнении Концессионером обязательств
по концессионному соглашению № 2 от 18.07.2017 в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «село Манилы» Пенжинского муниципального района Камчатского края

с. Манилы

«09» сентября 2019 года

Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» (АО «ЮЭСК»), в лице генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» (управляющей организации АО «ЮЭСК») Кондратьева Сергея Борисовича, действующего на основании ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», и договора № 1 от 24.04.2018 «На выполнение полномочий (исполнение прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа», именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с одной стороны, и **Муниципальное образование сельское поселение «село Манилы»**, от имени которого выступает Администрация сельского поселения «село Манилы», в лице главы сельского поселения «село Манилы» Бровенко Зои Николаевны, действующей на основании Устава сельского поселения «село Манилы», именуемое в дальнейшем «**Концедент**», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 3.11, п. 3.12 концессионного соглашения № 2 от 18.07.2017, Стороны подписали настоящий Акт об исполнении Концессионером обязательств по мероприятиям, указанным в п. 3 приложения № 5, на общую сумму 1 032 800 (один миллион тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с НДС:

№ п/п	Объект	Наименование документа, предъявленного подрядной организацией, осуществляющей реконструкцию (строительство)	Дата документа	Сумма по документу без НДС, руб.	Сумма по документу с НДС, руб.
		Итого: в т.ч.:		941 500,00	1 032 800,00
1	ТСБУ	Реконструкция ТСБУ «Олешек»			
		Акт № 32 приёмки законченного строительством объекта	29.12.2018	941 500,00	1 032 800,00

2. Заверенные копии первичных документов указаны в описи документов, являющейся приложением к настоящему Акту.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один для Концессионера, второй для Концедента.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концессионер
Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго – управляющей организации АО «ЮЭСК»

Концедент
Глава сельского поселения «село Манилы»



С. Б. Кондратьев
2019



З. Н. Бровенко
2019

Приложение к Акту об исполнении
Концессионером обязательств
от «09» сентября 2019 года
к концессионному соглашению № 2 от 18.07.2017

Опись прилагаемых документов:

	Реестр вложенной документации	Кол-во листов
1	Копия акта № 32 приёмки законченного строительством объекта от 29.12.2018 (со справкой об объёмах инвестиций)	5

Концессионер
Генеральный директор ПАО
«Камчатскэнерго – управляющей
организации АО «ЮЭСК»



С. Б. Кондратьев
2019

Концедент
Глава сельского поселения «село
Манилы»



З. Н. Бровенко
2019



Акционерное общество
«Южные электрические сети

Камчатки»

(АО «ЮЭСК»)

ул. Тундровая, 2

Петропавловск-Камчатский,

Россия, 683017

Тел. (4152) 41-73-68.

Факс (4152) 22-43-23

E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru

ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744,

ИНН/КПП 4101101796/410101001

27.03.19 № 33-10/1424

на № _____ от _____

СПРАВКА

об объемах инвестиций в основной капитал на 01.01.2019г. по проекту
«Установка блочно-модульной котельной мощностью 0,14 Гкал/час в с.
Манилы - ТСБУ "Олешек"»

Полная стоимость проекта I_525-Кт-4 «Установка блочно-модульной
котельной мощностью 0,14 Гкал/час в с. Манилы - ТСБУ "Олешек"»
составляет 1 032,8 тыс.руб. с НДС (941,5 тыс.руб. без НДС).

Объект введен в эксплуатацию на сумму 941,5 тыс.руб. без НДС, в т.ч.:

Затраты	Освоение, тыс.руб. без НДС	Финансирование, тыс.руб.с НДС	Ввод основных средств (тыс.руб. без НДС)	Примечание
Контейнер 20 фут	51,2	0,0	51,2	Контейнер выявлен в ходе инвентаризации незавершенного строительства 31.12.2016 г.
Материалы	149,1	175,9	149,1	
в т.ч. котел lamborghini mega prex	117,7	138,9	117,7	
Услуги подрядных организаций (ИП Павлов А.Л.)	99,7	99,7	99,7	Подрядчик работает по УСН, в связи с чем, НДС не облагается.
Заработная плата	421,9	497,9	421,9	
Резерв отпуска	92,4	109,0	92,4	



Страховые взносы	127,2	150,1	127,2	
Итого:	941,5	1032,8	941,5	

Главный бухгалтер

Л.В. Ишотина

Л.В. Ишотина

Начальник управления
инвестиционной деятельности

А.В. Рудов

А.В. Рудов

Начальник ОИПР

Ю.А. Подопригора

Ю.А. Подопригора

Исп:
Богданова О.О.
8(4152) 274567

